



ईमेल आईडी- info@ukmc.in

दूरभाष/फैक्स नं० 0135-2781201

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

श्री मजहर नईम नवाब, मा० उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में निर्माणाधीन कार्यों की आहूत बैठक का कार्यवृत्त—

दिनांक 10.08.2021, को आहूत बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के तकनीकी अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ करते हुए उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के तकनीकी अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी निर्माण कार्यों की विवरणिका के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी:—

1. प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम योजना:— निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹0 1800.00 लाख के सापेक्ष ₹0 1324.59 लाख व्यय, वर्ष 2018-19 में ₹0 2520.00 के सापेक्ष ₹0 1953.34 लाख व्यय, वर्ष 2019-20 में ₹0 2720.00 के सापेक्ष ₹0 2179.00 लाख व्यय तथा वर्ष 2020-21 में ₹0 5348.00 लाख के सापेक्ष ₹0 5113.22 लाख के व्यय किया गया है। समीक्षा के दौरान निर्माण एजेन्सी पेयजल संस्थान, ग्रामीण निर्माण विभाग, ब्रिडकुल, उत्तर-प्रदेश निर्माण निगम आदि विभाग द्वारा कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। उक्त योजनान्तर्गत निम्न निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गयी:—

गतिमान/निर्माणाधीन कार्य (वित्तीय वर्ष 2016-17)

क्र. सं.	विकासखण्ड का नाम	निर्माणाधीन कार्य का नाम एवं स्थान का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना की कुल लागत	राज्यांश सहित अवमुक्त कुल धनराशि	वित्तीय प्रगति	कार्यदायी संस्था/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य निर्माण की प्रगति प्रतिशत में
1	नारसन	नारसन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	UPRNN	132.04	132.04	121.70	पूर्व कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कार्य दूसरी कार्यदायी संस्था को दिया गया है।
2	बहादुराबाद	राजकीय इंटर कालेज, संघीपुर।	Peyjal	377.45	189.22	189.22	70% द्वितीय किशत प्राप्त नहीं हुई है।
3	लकसर	रा० कन्या इंटर कालेज, सुल्तानपुर, आदमपुर में 02 अतिरिक्त कक्षा कक्ष	Bridcul	21.57	11.105	11.105	भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
4	लकसर	खडन्जा कुतुबपुर में हाईस्कूल भवन का निर्माण	Bridcul	21.57	11.265	11.265	60% द्वितीय किशत प्राप्त नहीं हुई है।
5	लकसर	प्राथमिक विद्यालय, निहन्दपुर में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण	Bridcul	5.58	5.58	5.58	कार्य पूर्ण
6	भगवानपुर	रा० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोहितपुर में 01 अतिरिक्त कक्षा निर्माण	Bridcul	7.51	4.19	4.19	कार्य पूर्ण
7	बहादुराबाद	नसीरपुरकला में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण	Bridcul	12.59			भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है।
8	बहादुराबाद	सलेमपुर में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	Bridcul	12.59			
9	बहादुराबाद	गाडोवाली में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण	Bridcul	12.59	6.30	6.30	कार्य पूर्ण

गतिमान/निर्माणाधीन कार्य (वित्तीय वर्ष 2017-18)

1	सितारगंज	1-कुंवर पुर में रा० प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण (3 कक्षा-कक्ष, 2 शौचालय, स्टोर रूम, किचन, प्रिन्सिपल कक्ष)	Peyjal	77.09	77.09	55.15	80%
---	----------	--	--------	-------	-------	-------	-----

2	सितारगंज	2-नकुलिया में रा0प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण (3 कक्षा-कक्षा, 2 शौचालय, स्टोर रूम, किचन, प्रिन्सिपल कक्षा)	Peyjal	77.09	77.08	51.50	70%
3	सितारगंज	3-ग्राम सलमति में रा0प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण (3 कक्षा-कक्षा, 2 शौचालय, स्टोर रूम, किचन, प्रिन्सिपल कक्षा)	Peyjal	77.09	77.08	66.15	काय पूर्ण
4	रुद्रपुर	1-ब्लाक हैडक्वार्टर पर सद्भावमण्डप (बारात घर) निर्माण।	Peyjal	97.45	48.725	48.725	70% द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है।
5	बाजपुर	राजकीय इंटर कॉलेज, गजरीला, बाजपुर।	Peyjal	173.11	103.16	103.16	70% द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हुई है।
6	बाजपुर	राजकीय हाई स्कूल, रैहटा, बाजपुर।	Peyjal	86.64	86.64	86.24	काय पूर्ण
7	विकासनगर	1-रुद्रपुर पेयजल योजना (Rising Main, Storage, Pump House, Operator Room, Boundary wall, Gate & site development, Distribution system, Hiring of godown)	Peyjal	486.47	486.470	433.15	95%

गतिमान/निर्माणाधीन कार्य (वित्तीय वर्ष 2018-19)

1	बहादुराबाद	नसीरपुर कलां, पम्पिंग पेयजल योजना	Peyjal	282.45	282.450	221.55	काय पूर्ण
---	------------	-----------------------------------	--------	--------	---------	--------	-----------

गतिमान/निर्माणाधीन कार्य (वित्तीय वर्ष 2019-20)

1	सितारगंज	राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सितारगंज का भवन निर्माण। (04 कक्षा कक्षा, 03 लैब एवं 02 गैलरी)	Peyjal	104.29	104.29	52.00	60%
2	जसपुर	राजकीय इंटर कॉलेज, कुण्डा, जसपुर का भवन निर्माण। (4 कक्षा कक्षा, 02 साईंस लैब, 01 कम्प्यूटर लैब, 2 गैलरी)	Peyjal	108.19	108.19	58.49	60%
3	काशीपुर	राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, काशीपुर। (2 कक्षा कक्षा एवं 01 गैलरी का निर्माण)	Peyjal	23.35	11.685	11.685	60%
4	काशीपुर	काशीपुर में ढकियाकलां पेयजल योजना	Peyjal	613.18			एम.ओ.यू. नहीं हुआ है।
5	बाजपुर	बाजपुर के रजपुरा-02 में पेयजल योजना।	Peyjal	440.58	199.35	50.62	कार्यदायी संस्था अनुपस्थित
6	विकासनगर, देहरादून	राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, विकासनगर, ग्राम जसोवाला (द्वितीय फेज) का निर्माण कार्य।	Peyjal	1248.07	624.04	624.04	50%
7	विकासनगर, देहरादून	राजकीय डिग्री कॉलेज (विज्ञान ब्लॉक), डाकपत्थर का भवन निर्माण	Peyjal	704.05	352.025	352.025	20%
8	विकासनगर, देहरादून	होरोवाला में तोक समूह पेयजल योजना	Peyjal	178.35	90.07	90.07	50%
9	रुडकी	राजकीय इंटर कालेज, पीरान कलियर, रुडकी का भवन निर्माण कार्य।	Peyjal	400.00	200.00	200.00	80%
10	रुडकी	राजकीय प्राथमिक विद्यालय-14, रुडकी, हरिद्वार का भवन निर्माण कार्य। (02 कक्षा कक्षा)	Peyjal	15.65	15.65	15.65	काय पूर्ण
11	रुडकी	ग्राम मरगूबपुर रुडकी में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	301.41	154.65	154.65	90%
12	भगवानपुर	राजकीय पॉलीटेक्नीक, भलस्वागाज का निर्माण कार्य।	Peyjal	1248.07	513.90	513.90	35%
13	भगवानपुर	शाहपुर भगवानपुर में कॉमन सर्विस सेन्टर का निर्माण कार्य।	Peyjal	141.14	42.342	42.342	30%
14	भगवानपुर	ग्राम इब्राहिमपुर मसाही के मजरा हलजीरा ग्रान्ट में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	324.68	162.345	162.345	95%
15	भगवानपुर	ग्राम सिकरोडा में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	498.82	249.41	249.41	80%
16	लकसर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसी, विकासखण्ड, लक्सर का भवन निर्माण कार्य।	Peyjal	157.45	78.72	78.72	95%
17	नारसन,	ग्राम बुक्कनपुर में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	179.08	90.22	90.22	80%
18	नारसन,	ग्राम बिडोली में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	405.27	184.38	184.38	तालाब की मृमि होने के कारण विलम्ब से शुरू हुआ
19	बहादुराबाद	ग्राम गाडोवाली में पम्पिंग पेयजल योजना।	Peyjal	318.19	160.26	160.26	कार्य पूर्ण

गतिमान/निर्माणाधीन कार्य (वित्तीय वर्ष 2020-21)

1	बाजपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	21.03	10.515		ट्रेजरी द्वारा बिल का भुगतान न होने पर वापस किया गया। पुनः कार्यवाही चल रही है।
2		राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इटवा में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	14.09	7.045		टेण्डर की कार्यवाही गतिमान
3	काशीपुर	राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर में कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	357.43	179.04		
4		राजकीय इंटर कॉलेज बरखेडी में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	49.95	27.47		
5	सितारगंज	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज में कक्षा-कक्षा एवं मिनी ऑडिटोरियम भवन निर्माण।	Peyjal	492.03	254.19		
6	रुद्रपुर	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर में वाणिज्य ब्लॉक का निर्माण कार्य।	Peyjal	1393.27	716.174		
7	जसपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालपुर में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	14.09	7.045		
8	गदरपुर	रा0प्राथमिक विद्यालय, रजपुरा नम्बर-2 में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	21.03	10.515		
9	विकासनगर	राजकीय इंटर कॉलेज, भीमावाला में 03 कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	55.46	27.253	27.253	कार्य गतिमान
10		उपजिला/संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर (डाकपथर) का निर्माण।	Peyjal	1281.38	643.089	21.540	टेण्डर की कार्यवाही गतिमान
11	रुडकी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरान कलियर, रुडकी का भवन निर्माण।	Peyjal	187.99	0.00		
12	बहादुराबाद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुराबाद में 30 बैड चिकित्सालय भवन का निर्माण	Peyjal	697.29	348.645		
13	नारसन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लण्डीरा में 30 बैड चिकित्सालय भवन का निर्माण	Peyjal	680.54	340.27		

कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा सूचनाएं पूर्ण नहीं दी गयी है। कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है और न ही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण की कार्यवाही की गयी है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्यदायी संस्थाओं के पास धनराशि कितने समय से लम्बित है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर 15 दिन अन्दर सम्पूर्ण कार्यों की वास्तविकता से अवगत करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की स्थलीय जांच की जा सके।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

2. कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना:- निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना के अन्तर्गत 125 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी एवं अल्पसंख्यक विकास निधि से 37 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी अर्थात् 162 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें रु0 3853.895 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रु0 2753.335 लाख व्यय, द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 155.85 लाख व अवशेष धनराशि रु0 159.50 लाख का उल्लेख किया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि 162 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत होकर आवंटित हुआ व कुल कितना व्यय/अवशेष धनराशि जो राजकोष में जमा की गयी है, की स्थिति से अवगत कराया जाय।

वर्ष 2020-21 में निम्न स्वीकृत/निर्माणाधीन कब्रिस्तानों की समीक्षा की गयी:-

क्र. स	जनपद का नाम	विकासखण्ड/विधायकक्षेत्र	निर्माण कार्य का ग्राम व स्थान	स्वीकृत धनराशि (रु0 लाख में)	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य निर्माण की प्रगति प्रतिशत में
1	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम रानीपोखरी, लिस्ट्राबाद (रेनापूर) में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	26.15	10.468 (40%)	50%
2	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम चौदमारी में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	9.67	3.868	50%
3	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम न्यामवाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	29.54	11.816	80%
4	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम कुडकावाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	34.02	13.608	75%
5	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम बुल्लावाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	41.76	16.704	40%

1	बाजपुर	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	21.03	10.515		ट्रेजरी द्वारा बिल का भुगतान न होने पर वापस किया गया। पुनः कार्यवाही चल रही है।
2		राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इटव्या में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	14.09	7.045		टेण्डर की कार्यवाही गतिमान
3	काशीपुर	राजकीय महाविद्यालय, काशीपुर में कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	357.43	179.04		
4		राजकीय इंटर कॉलेज बरखेडी में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	49.95	27.47		
5	सितारगंज	राजकीय महाविद्यालय, सितारगंज में कक्षा-कक्षा एवं मिनी ऑडिटोरियम भवन निर्माण।	Peyjal	492.03	254.19		
6	रुद्रपुर	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रपुर में वाणिज्य ब्लॉक का निर्माण कार्य।	Peyjal	1393.27	716.174		
7	जसपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लालपुर में 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	14.09	7.045		
8	गदरपुर	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रजपुरा नम्बर-2 में 03 अतिरिक्त कक्षा-कक्षा का निर्माण	Peyjal	21.03	10.515		
9	विकासनगर	राजकीय इंटर कॉलेज, भीमावाला में 03 कक्षा-कक्षा का निर्माण।	Peyjal	55.46	27.253	27.253	कार्य गतिमान
10		उपजिला/संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर (डाकपत्थर) का निर्माण।	Peyjal	1281.38	643.089	21.540	टेण्डर की कार्यवाही गतिमान
11	रुडकी	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीरान कलियर, रुडकी का भवन निर्माण।	Peyjal	187.99	0.00		
12	बहादुराबाद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुराबाद में 30 बैड चिकित्सालय भवन का निर्माण	Peyjal	697.29	348.645		
13	नारसन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लण्डौरा में 30 बैड चिकित्सालय भवन का निर्माण	Peyjal	680.54	340.27		

कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा सूचनाएं पूर्ण नहीं दी गयी है। कतिपय कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं है और न ही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण की कार्यवाही की गयी है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्यदायी संस्थाओं के पास धनराशि कितने समय से लम्बित है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर 15 दिन अन्दर सम्पूर्ण कार्यों की वास्तविकता से अवगत करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की स्थलीय जांच की जा सके।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

2. कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना:- निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजना के अन्तर्गत 125 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी एवं अल्पसंख्यक विकास निधि से 37 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी अर्थात् 162 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें रु० 3853.895 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रु० 2753.335 लाख व्यय, द्वितीय किस्त की धनराशि रु० 155.85 लाख व अवशेष धनराशि रु० 159.50 लाख का उल्लेख किया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि 162 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत होकर आवंटित हुआ व कुल कितना व्यय/अवशेष धनराशि जो राजकोष में जमा की गयी है, की स्थिति से अवगत कराया जाय।

वर्ष 2020-21 में निम्न स्वीकृत/निर्माणाधीन कब्रिस्तानों की समीक्षा की गयी:-

क्र. स	जनपद का नाम	विकासखण्ड/विधायकक्षेत्र	निर्माण कार्य का ग्राम व स्थान	स्वीकृत धनराशि (रु० लाख में)	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य निर्माण की प्रगति प्रतिशत में
1	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम रानीपोखरी, लिस्ट्राबाद (रेनापूर) में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	26.15	10.468 (40%)	50%
2	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम घोंदमारी में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	9.67	3.868	50%
3	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम न्यामवाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	29.54	11.816	80%
4	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम कुडकावाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	34.02	13.608	75%
5	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम बुल्लावाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	41.76	16.704	40%

6	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम हंसुवाला में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	25.34	10.136	75%
7	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम भानियावाला में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	34.02	13.608	स्वीकृत कार्य हेतु ग्रामीणों द्वारा शासकीय धनराशि लेने से इन्कार किया गया है।
8	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्त में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	21.50	21.50	75%
9	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम हरिपुर नवादा में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	37.85	15.14	स्वीकृत कार्य हेतु ग्रामीणों द्वारा शासकीय धनराशि लेने से इन्कार किया गया है।
10	देहरादून	डोईवाला	विधान सभा क्षेत्र डोईवाला के ग्राम चन्दरनगर में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	68.63	27.452	30%
11	देहरादून	विकासनगर	विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के ग्राम पंचायत माजरी में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	35.00	14.00	50%
12	देहरादून	विकासनगर	विधान सभा क्षेत्र विकासनगर के नवाबगढ़ क्रिश्चन कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	63.08	25.232	45%
13	देहरादून	सहसपुर	विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के खुशालपुर इस्लामनगर में कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	28.86	11.544	भूमि विवाद उप जिलाधिकारी, विकासनगर स्तर पर कार्यवाही गतिमान
14	देहरादून	मसूरी	विधान सभा क्षेत्र मसूरी में मुस्लिम कब्रिस्तान में चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	107.05	107.05	10%
15	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम रामनगर में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी, हैण्डपम्प, टिन शैड निर्माण कार्य।	31.27	31.27	कार्य पूर्ण
16	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम चनकपुर में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	40.69	40.69	भूमि विवाद
17	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम महेशपुर में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	37.81	37.81	दिनांक 12.07.2021 को टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हुई है, कार्य 5% से 10% तक हुआ है।
18	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम बाजपुर में कब्रिस्तान / ईदगाह की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	41.43	41.43	
19	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम हजीरा में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	14.76	14.76	
20	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम हरलालपुर में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	24.3	24.3	दिनांक 12.07.2021 को टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हुई है, कार्य 5% से 10% तक हुआ है।
21	ऊसिंहनगर	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम दियोहरी में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	18.17	18.17	
22	ऊसिंहनगर	सितारगंज	विकासखण्ड सितारगंज के ग्राम पिण्डरी में कब्रिस्तान, गेट एवं टाईल्स निर्माण कार्य।	66.97	66.97	
23	नैनीताल	भीमताल	जनपद नैनीताल के भवाली सैनेटोरियम के पास कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	16.42	16.42	20%
24	नैनीताल	हल्द्वानी	जनपद नैनीताल के काठगोदाम, शीशमहल स्थित कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	60.85	60.85	आंकलन वर्ष 2016-17 की दरों पर स्वीकृत हुआ है, जिस कारण टेण्डर नहीं हुआ है।
25	नैनीताल	भीमताल	नगर पालिका नैनीताल के धौबीघाट (कृष्णापुर) के समीप कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	39.53	39.53	
26	हरिद्वार	बहादुराबाद	विकासखण्ड बहादुराबाद के ग्राम नगला खुर्द में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	26.1	26.1	40%
27	हरिद्वार	रुड़की	विकासखण्ड रुड़की के ग्राम बिजौली में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	19.9	19.9	पेड़ काटने संबंधी विवाद है।
28	हरिद्वार	लक्सर	जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	69.93	69.93	टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।
29	हरिद्वार	भगवानपुर	विकासखण्ड भगवानपुर के ग्राम खेड़ी में कब्रिस्तान की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।	50.2	50.2	
30	पौड़ी		जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी में मुस्लिम कब्रिस्तान की चाहरदीवारी एवं मययत हॉल का निर्माण कार्य।	26.99	26.99	कब्रिस्तान के चारों ओर दीवारों का निर्माण किया जा चुका है।

कब्रिस्तान की चाहरदीवारी योजनान्तर्गत रू0 1157.79 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष रू0 874.538 लाख शासन स्तर से अवमुक्त कर कार्यदायी संस्था को आवंटित किया गया। कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, पेयजल के द्वारा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट स्थिति से अवगत नहीं कराया है। कतिपय प्रकरणों में टेण्डर प्रक्रिया गतिमान बताया गया, जबकि धनराशि काफी पूर्व अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड 15 दिन के अन्दर सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक आहूत करते हुए यह अवगत कराये कि अनुबन्ध के अनुसार कार्य कब पूर्ण होना था। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन कब्रिस्तानों में भूमि संबंधी या अन्य कोई विवाद है, तो उन कब्रिस्तानों हेतु स्वीकृत धनराशि से अन्य कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी प्रस्तावित कर स्वीकृत धनराशि का सदप्रयोग किया जाय।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

3. अल्पसंख्यक विकास निधि योजना:- निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अल्पसंख्यक विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 35 कार्यों क्रमशः सी.सी.मार्ग एवं मदरसों में सुविधाएं स्थापित किये जाने स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0 397.02 एवं वर्ष 2019-20 में 20 कार्यों क्रमशः सी.सी.मार्ग, बारातघर, टीन शैड एवं पाईपलाईन आदि सुविधाएं स्थापित किये जाने स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0 335.51 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय भौतिक प्रगति का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा यू.सी. शासन को प्रेषित की जा चुकी है अथवा नहीं, की स्थिति से अवगत कराते हुए यू.सी. की एक प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

वर्ष 2020-21 में निम्न स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गयी:-

क्र0 सं0	विकासखण्ड/जनपद का नाम	ग्राम/स्थान/मदरसे का नाम एवं कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	कुल लागत (लाख में)	अवमुक्त कुल धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य निर्माण की प्रगति प्रतिशत में
1	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-300/2020-विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा शरगढ़ माजरी ग्रान्ट वार्ड सं0 07 गेट, सड़क, फर्श, रंगाई, पुताई आदि कार्य।	लघु सिंचाई	17.94	17.94	40%
2	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-302/2020-विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा भगत रविदास शरगढ़ जाखन में शेड एवं गेट निर्माण कार्य।	लघु सिंचाई	12.72	12.72	40%
3	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-305/2020-विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा साहिब झबरावाला (बुल्लावाला) में सी.सी.टाईल्स एवं पार्किंग शेड का निर्माण।	लघु सिंचाई	15.59	15.59	50%
4	देहरादून	विधानसभा क्षेत्र राजपुर के अंतर्गत लुनिया मौहल्ला, देहरादून में गुरुद्वारा गुरुनानक सतसंग का मरम्मत कार्य।	पेयजल निगम,	19.07	19.07	15%
5	नैनीताल	ग्राम ज्योलीकोट में पुराने कब्रिस्तान में दीवार निर्माण, टिन शैड एवं मुख्य मार्ग की ओर सी. सी. एवं गेट निर्माण कार्य।	ग्रामीण निर्माण	12.93	12.93	ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल अनुपस्थित। दिनांक 02.09.2021 को सम्पूर्ण सूचना एवं स्पष्टीकरण सहित सर्किट हाउस, काठगोदाम,हल्द्वानमें उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।
6	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल के वार्ड नं0 10 रुकुट कम्पाउण्ड में शाहिद के घर से फारुख के घर की ओर मार्ग में इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	ग्रामीण निर्माण	3.36	3.36	
7	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल के वार्ड नं0 10 रुकुट कम्पाउण्ड में शाहिद के घर की ओर मार्ग में इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	ग्रामीण निर्माण	6.35	6.35	
8	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल में जुबली हॉल कम्पाउण्ड शेरवानी लॉज में राजू खान के घर से आगे की ओर मार्ग में इन्टरलॉकिंग टाईल्स का कार्य।	ग्रामीण निर्माण	4.47	4.47	
9	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल में नैनीताल क्लब वार्ड में स्प्रिंग फील्ड में यकीन अली के घर से नाले की ओर सीढ़ियों एवं इन्टरलॉकिंग का कार्य।	ग्रामीण निर्माण	4.93	4.93	

10	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल में जुबली हॉल कम्पाउण्ड शेरवानी लॉज में राजू खान के घर के बॉबी खान के घर की ओर मार्ग में इण्टरलॉकिंग टाईल्स लगाने का कार्य।	ग्रामीण निर्माण	5.66	5.66	
11	नैनीताल	नैनीताल के मल्लीताल के वार्ड नं० 10 रुकुट कम्पाउण्ड में रहूप के घर से जहीर के घर तक सी.सी.मार्ग निर्माण कार्य।	ग्रामीण निर्माण	5.98	5.98	
12	नैनीताल	संत अन्थोनी इण्टर कॉलेज ज्योलीकोट में शौचालयों का निर्माण कार्य।	ग्रामीण निर्माण	17.88	17.88	
13	हरिद्वार	विकासखण्ड रुड़की के ग्राम लाठरदेवा में स्थित रुड़की डिग्री कालेज में छात्र/छात्राओं हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु।	—	14.78	14.78	निदेशालय स्तर से टेण्डर प्रक्रिया की जा रही है।
14	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-299/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा गुरुनानक दरबार रेशम माजरी में वार्ड सं०-13 में गुरुनानक दरबार प्रथम तल का निर्माण।	लघु सिंचाई	59.7	20.00	40%
15	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 301/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब वार्ड सं०-09 रेशम माजरी के शेड, कमरा, सी०सी० टाईल्स का कार्य	लघु सिंचाई	25.03	10.00	40%
16	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-303/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा संत सागर खैरी-2 में हॉल का निर्माण।	लघु सिंचाई	35.25	14.00	40%
17	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-304/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब खैरी-2 में गेट, टाईल्स फर्श, गुम्बद शेड का निर्माण।	लघु सिंचाई	41.91	15.00	10%
18	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-306/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा लंगरहॉल डोईवाला में गेट, कक्ष, गुम्बद का निर्माण।	लघु सिंचाई	44.9	15.00	20%
19	देहरादून	मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-307/2020 विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में गुरुद्वारा सिंह समा डोईवाला वार्ड नं०-18 लाईनपार में शेड, बाउण्ड्रीवॉल, सी०सी० टाईल्स आदि का निर्माण कार्य।	लघु सिंचाई	25.45	10.00	50%
20	देहरादून	विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत श्रीदेव सुमन कॉलोनी में नाला (भाग-1) का निर्माण कार्य।	पेयजल निगम,	68.88	20.00	टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है।
21	देहरादून	विधानसभा डोईवाला में गुरुद्वारा साहिब हंसुवाला, का पुनः निर्माण/सुदृढीकरण का कार्य।	लघु सिंचाई	24.65	10.00	50%
22	देहरादून	विधानसभा डोईवाला में गुरुद्वारा साहिब नकरोन्दा का सौन्दर्यकरण का कार्य।	लघु सिंचाई	44.27	15.00	40%
23	ऊधमसिंहनगर	विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में विकास खण्ड बाजपुर के गुरुद्वारा साहिब शिवपुरी में लंगर हॉल का निर्माण कार्य।	पेयजल निगम, रुद्रपुर	38.62	14.00	50%
24	ऊधमसिंहनगर	विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में विकास खण्ड काशीपुर के कनकपुर में गुरुद्वारे में हॉल का निर्माण कार्य।	पेयजल निगम, रुद्रपुर	43.16	15.39	50%
कुल योग वित्तीय वर्ष 2020-21				593.48	300.05	

अल्पसंख्यक विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 593.48 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹0 300.05 लाख शासन स्तर से अवमुक्त कर निदेशालय स्तर से कार्यदायी संस्था को आवंटित किया गया। उक्त योजनाओं/कार्यों की समीक्षा में कार्यदायी संस्थाओं से पृच्छा की गयी, किन्तु स्पष्ट स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है तथा कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारी भी उपस्थित नहीं है। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड 15 दिन के अन्दर सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक आहूत करते हुए यह अवगत कराये कि अनुबन्ध के अनुसार कार्य कब पूर्ण होना था। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही

अधिशारी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 02.09.2021, को मा0 आयोग की सुनवाई बैठक सर्किट हाउस, हल्द्वानी में अपने स्पष्टीकरण एवं उक्त कार्यों की प्रगति आख्या सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग)

3. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजना:- निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34 सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृत रु0 347.37 लाख के सापेक्ष शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि रु0 346.62 लाख की धनराशि के सम्बन्ध में निर्माण कार्य की स्थिति/प्रगति का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है तथा यू.सी. शासन को प्रेषित की जा चुकी है अथवा नहीं, की स्थिति से अवगत कराते हुए यू.सी. की एक प्रति उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

वर्ष 2020-21 में बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी योजना के अन्तर्गत निम्न स्वीकृत/निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गयी:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	प्रस्तावित निर्माण कार्य	कार्यवाही संस्था	टी.ए.सी. उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि			कार्यवाही संस्था/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकांश द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य निर्माण की प्रगति प्रतिशत में
				निर्माण कार्य हेतु लागत	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निमयावली - 2017	योग	
1	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 253/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मारखमग्रान्ट न्यामवाला मदरसा रिजवीया तालिम-उल-कुरआन में शोड, फर्श निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	17.68	2.17	19.85	50%
2	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 254/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मारखमग्रान्ट न्यामवाला मुख्य मार्ग से श्री दिलशाद के घर तक 85 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		3.91	0	3.91	कार्य पूर्ण
3	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 255/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला श्री स0 जवण सिंह के घर से श्री स0 गुरमीत सिंह के घर तक 250 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		11.46	0	11.46	कार्य पूर्ण
4	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 256/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला श्री हरजीत सिंह के घर के पास 80 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		3.67	0	3.67	कार्य पूर्ण
5	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 257/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला श्री सत्यपाल सिंह के घर से श्री स0रविन्दर सिंह के घर तक 120 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		5.50	0	5.50	कार्य पूर्ण
6	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 258/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मुख्य मार्ग से श्री सरदार जसवीर सिंह के घर तक 40 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		1.84	0	1.84	कार्य पूर्ण
7	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 259/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला श्री जसवन्त सि हके घर से श्री चन्दन सिंह के घर तक 60 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		2.75	0	2.75	कार्य पूर्ण
8	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 260/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला श्री सतनाम कौर झबरावाला के घर पास 40 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		1.84	0	1.84	कार्य पूर्ण
9	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 261/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला स0हरजीत सिंह के घर से गुरुद्वारा की ओर 80 मी0 C.C रोड एवं 42 मी0 पुरता निर्माण किया जायेगा।		5.81	0	5.81	कार्य पूर्ण

	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 278/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी में मुख्य मार्ग से श्री गुरुप्रीत के घर तक 45 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		2.06	0	2.06	कार्य पूर्ण
27	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 279/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी में लाला मौहल्ला श्री जगजीत सिंह व श्री कुलदीप सिंह के घर तक 30 मी0C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		1.37	0	1.37	कार्य पूर्ण
28	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 280/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी में सतसागर गुरुद्वारा के पास 150 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		6.88	0	6.88	कार्य पूर्ण
29	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 281/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी श्री रमेश सिंह श्री प्रीतम सिंह व श्री दया सिंह के घर के पास 250 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		11.46	0	11.46	कार्य पूर्ण
30	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 282/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी1 में श्री अमरजीत के घर से श्री महेन्द्र सिंह के घर की ओर तक 250 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		11.46	0	11.46	20%
31	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 283/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट खैरी1 में श्री हरवंश सिंह के के घर से मुख्य मार्ग तक 80 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		3.67	0	3.67	20%
32	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 284/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट झबरावाला में पुरानी मस्जिद के पास हैण्डपम्प लगाया जायेगा।		0	3.23	3.23	कार्य पूर्ण
33	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 285/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट झबरावाला में श्री कुलदीप सिंह के घर के पास हैण्डपम्प लगाया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	0	3.23	3.23	कार्य पूर्ण
34	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 286/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट बुल्लावाला में स0 हरजीत सिंह के घर के पास हैण्डपम्प लगाया जायेगा।		0	3.23	3.23	कार्य पूर्ण
35	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 287/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट बुल्लावाला में श्री मनफैत हसन के घर के पास हैण्डपम्प लगाया जायेगा।		0	3.23	3.23	कार्य पूर्ण
36	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 288/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला मा0ग्रान्ट झबरावाला में अल्पसंख्यक समुदाय हेतु बारातघर निर्माण किया जायेगा। (झबरावाला में भूमि उपलब्ध न होने के कारण मारखमग्रान्ट धर्मचक में बारातघर प्रस्तावित)		70.05	4.94	74.99	20%
37	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 289/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला माजरी ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री सरजीत आदि के घर तक 120 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		5.50	0	5.50	कार्य पूर्ण
38	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 290/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला माजरी ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री प्रकाश सिंह आदि के घर तक 80 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		3.67	0	3.67	कार्य पूर्ण
39	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 291/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला माजरी ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री गगनदीप आदि के घर तक 140 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		6.42	0	6.42	20%
40	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 292/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री याकूब के घर तक 150 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।		6.88	0	6.88	कार्य पूर्ण

	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 293/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में श्री याकूब के घर से पंचायतघर लिस्टाबाद तक 100 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	4.59	0	4.59	20%
42	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 294/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री असगर-अफजाल के घर तक 100 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	4.59	0	4.59	कार्य पूर्ण
43	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 295/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में श्री शमशाद के घर से श्री अकबर के घर तक 90 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	4.12	0	4.12	30%
44	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 296/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री अलीहसन के घर तक 35 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	1.61	0	1.61	कार्य पूर्ण
45	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 297/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला रैनापुर ग्रान्ट में मुख्यमार्ग से श्री अब्बासके घर तक 15 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	0.69	0	0.69	कार्य पूर्ण
46	डोईवाला	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 298/2020 दिनांक-11.08.20 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत डोईवाला भोगपुर में सरकारी अस्पताल से नाजरीन अली, श्री शमशाद आदि के घर तक 750 मी0 C.C रोड निर्माण किया जायेगा।	उ0कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड	34.40	0	34.40	कार्य पूर्ण
47	देहरादून	विधान सभा ऋषिकेश के अन्तर्गत गुरुद्वारा सिंह सभा, ऋषिकेश में चाहरदीवारी एवं फर्श निर्माण	ग्रामीण निर्माण विभाग	9.23	0	9.23	कार्य पूर्ण
48	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में रामचरन के घर से नन्हें के घर तक नाली निर्माण कार्य।		5.08	0	5.07	कार्य चल रहा है।
49	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में दोराहा बाजपुर रोड से मस्जिद को सी0सी/टाईल्स रोड का निर्माण कार्य।		5.03	0	5.03	
50	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में पुरानी सी0सी से कब्रिस्तान तक सी0सी मार्ग निर्माण कार्य।		4.96	0	4.96	
51	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में मजार में रीना आदि के घरों तक सी0सी मार्ग का निर्माण कार्य।		4.36	0	4.36	
52	बाजपुर	ग्राम हजीरा में पुरानी सी0सी से कब्रिस्तान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।		5.01	0	5.01	
53	बाजपुर	ग्राम चनकपुर में जंगल रोड से नूर हसन आदि के घरों तक सी0सी0मार्ग का निर्माण कार्य।		5.01	0	5.01	
54	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में दोराहा में नन्हें के घर से शरीफ अहमद के खेत से होते हुये नदी तक नाली निर्माण कार्य।		10.35	0	10.35	
55	बाजपुर	ग्राम महेशपुरा में दोराहा में मस्जिद के समीप सी.सी/टाईल्स रोड का निर्माण कार्य।		3.74	0	3.74	
56	बाजपुर	विकासखण्ड बाजपुर के ग्राम मुण्डिया पिरतौर में कूपल सिंह के घर से हबीबुल्ला के घर तक सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य।		4.80	0	4.80	
57	बाजपुर	ग्राम उझानी जंगल में मुख्य मार्ग से निशान सिंह रंजीत सिंह, अखत्यार सिंह आदि के घरों तक सी.सी मार्ग का निर्माण कार्य।		2.81	0	2.81	टेण्डर दि0 09.08.21 को हुआ है।
58	बाजपुर	ग्राम मडैयाहदू में मुख्य मार्ग से बलदेव सिंह, भगवान सिंह, महेन्द्र सिंह, कुलवन्त सिंह आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।		2.31	0	2.31	
59	बाजपुर	ग्राम तोता बेरिया में मुख्य मार्ग से लखविन्दर आदि के घरों तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य।		3.40	0	3.40	
60	बाजपुर	ग्राम हरसान में मुख्य मार्ग से बलवीर आदि के घरों तक सी.सी मार्ग का निमोण कार्य।		1.73	0	1.73	
61	बाजपुर	ग्राम मडैयाहदू में मुख्य मार्ग से सतपाल सिंह रंजीत सिंह, गुरमेश सिंह आदि के घरों तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य।		2.01	0	2.01	
62	बाजपुर	ग्राम मडैयाहदू में मुख्य मार्ग से बता सिंह जंगीर सिंह कुलवन्त सिंह आदि के घरों तक सी.सी मार्ग का निर्माण कार्य।		2.34	0	2.34	
63	बाजपुर	ग्राम मडैयाहदू में मुख्य मार्ग से पाला सिंह, सूरज सिंह, रजवन्त सिंह आदि के घरों तक सी. सी मार्ग का निर्माण कार्य।		4.32	0	4.32	
64	बाजपुर	ग्राम हरसान में मुख्य मार्ग से हंसराज तुलराम, डॉ0 गुरदीप, केशर सिंह, राम सिंह आदि के घरों तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य।		4.72	0	4.72	
65	बाजपुर	ग्राम गोबरा में जसबीर सिंह के घर से परमिन्दर सिंह के घर तक सी.सी मार्ग का निर्माण कार्य।		5.07	0	5.07	

	बाजपुर	ग्राम सिंहाली में मुख्य मार्ग से चेताराम, गोकुल सुखदेव सिंह आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	ग्रामीण निर्माण विभाग	2.28	0	2.28	टेण्डर दि0 09.08.21 को हुआ है।
	बाजपुर	ग्राम गजरीला में गुरुद्वारा से राम सिंह, कश्मीर सिंह, बूटा आदि के घरों तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।		5.07	0	5.07	
68	नैनीताल	ग्राम पंचायत खुर्पाताल में मुख्य मार्ग से इण्टर कॉलेज की ओर से गांव की ओर सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य।	लघु सिंचाई विभाग	4.92	0	4.92	कार्यदायी संस्था अनुपस्थित है।
69	नैनीताल	ग्राम पंचायत खुर्पाताल में मुख्य मार्ग में क्षतिग्रस्त मार्ग से सुरक्षा दीवार एवं मूल निर्माण कार्य (द्वितीय चरण)		5.22	0	5.22	
70	नैनीताल	ग्राम पंचायत खुर्पाताल में मुख्य मार्ग में सुरक्षा दीवार एवं मूल निर्माण कार्य (प्रथम चरण)		4.93	0	4.93	
71	नैनीताल	ग्राम पंचायत खुर्पाताल में प्राथमिक विद्यालय से गांव की ओर सी.सी. मार्ग एवं मूल निर्माण कार्य।		4.97	0	4.97	
72	नैनीताल	ग्राम पंचायत बेल में मुख्य मार्ग से श्री सुन्दर जेम्स व नीरज जेम्स के घर की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण।	ग्रामीण निर्माण विभाग	2.03	0	2.03	
73	नैनीताल	ग्राम पंचायत बेल में श्री नीरज जेम्स व सुन्दर जेम्स के घर से गांव की ओर सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य।		2.02	0	2.02	
74	नैनीताल	नैनीताल में धुप की कोठी में नफीस अली के घर से लेकर अतीक अहमद के घर की ओर मार्ग में दीवार एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स का निर्माण कार्य		11.17	0	11.17	
75	नैनीताल	ग्राम नाईसेला के तोक मौना जाने वाले मुख्य मार्ग के बसानी गधेरे में रपट्टा निर्माण कार्य।		6.51	0	6.51	
76	नैनीताल	भवाली क्षेत्र के भौमियाधार वार्ड नं0 05 में नदीम, फिरोज बेगम, समर अली आदि के घर के समीप हशोली मोड में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र फिरोज बेगम आदि के घरों की ओर सार्वजनिक रोड में सी.सी. कार्य।	पेयजल निगम	5.53	0	5.53	कार्य एक सप्ताह से शुरू हुआ है।
77	नैनीताल	भवाली क्षेत्र में वार्ड नं0 3 रेहड़ भवाली में तौसी कमर अली आदि के घरों के घरों के समीप से वहीद अहमद, जीया अहमद आदि के घरों को जोड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग से सुरक्षा रेलिंग व सुरक्षा दीवार		2.37	0	2.37	
78	नैनीताल	भवाली क्षेत्र में वार्ड नं0 4 मल्ली बाजार वार्ड में वकील अहमद, दानिश खान, सलीम अन्सारी आदि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण सुरक्षा दीवार व सी.सी. कार्य।		5.37	0	5.37	
79	नैनीताल	भवाली क्षेत्र के वार्ड नं0 3 रेहड़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रेहाना अब्दुल सलीम आदि के घर से शकूर मुस्ताक आदि के घरों को जोड़ने वाले मार्ग का चौड़ीकरण, नाली निर्माण सुरक्षा दीवार व सी.सी. निर्माण कार्य।		4.57	0	4.57	
80	नैनीताल	भवाली क्षेत्र के वार्ड नं0 3 रेहड़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टम्ट्यूडा रेहड़ में ईशान अहमद, इमरान आदि के घरों से जाकिर अहमद, आदि के घरों को जोड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग का चौड़ीकरण, सुरक्षा दीवार व सी.सी. निर्माण कार्य।		3.41	0	3.41	
81	नैनीताल	भवाली क्षेत्र के मल्ली बाजार वार्ड नं0 4 में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टम्ट्यूडा रेहड़ में आबिद अन्सारी आदि के घरों के समीप से शाकिर अन्सारी के घरों की ओर मार्ग चौड़ीकरण, सुरक्षा दीवार व सी.सी. निर्माण कार्य।		7.42	0	7.42	कार्य एक सप्ताह से शुरू हुआ है।
82	नैनीताल	दुगई स्टेट वार्ड नं0 7 भवाली में राहिना रे, डेनिस रे एवं लेसली रे आदि इसाई समुदाय क्षेत्र में रोहिना रे के घर के समीप बैण्ड से डेनिस रे आदि के घर की ओर जाने वाले सार्वजनिक मार्ग का चौड़ीकरण सुरक्षा दीवार एवं सी.सी. निर्माण कार्य।		8.40	0	8.40	
83	नैनीताल	दुगई स्टेट वार्ड नं0 7 में इदरीस खान, साजिद खान, कबीर अहमद, आदि मुस्लिम बाहुल्य महुल्ले के समीप से तौकीर तौसीफ, सलीम, शकील आदि के घरों को जोड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग एवं स्टेट के समीप मार्ग चौड़ीकरण, सुरक्षा दीवार एवं सी.सी. निर्माण कार्य।		4.78	0	4.78	
84	नैनीताल	रेहड़ वार्ड नं0 3 में इसाई समुदाय के डी0वि0टो0 पब्लिक स्कूल व चर्च के समीप से यूनिस शैफउद्दीन आदि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र टम्ट्यूडा में मार्ग चौड़ीकरण, सुरक्षा दीवार व सी.सी. निर्माण कार्य।		8.19	0	8.19	
85	नैनीताल	भवाली क्षेत्र के वार्ड नं0 5 मल्ली बाजार वार्ड में इसाई समुदाय के काब्रिस्तान में सुरक्षा दीवार, नाली व सी.सी. निर्माण कार्य		5.43	0	5.43	
कुल योग				474.03	20.03	494.05	

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹0 494.05 लाख की धनराशि स्वीकृति/अवमुक्त कर निदेशालय स्तर से कार्यदायी संस्था को आवंटित की गयी है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड 15 दिन के अन्दर सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक आहूत करते हुए यह अवगत कराये कि अनुबन्ध के अनुसार कार्य कब पूर्ण होना था। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 02.09.2021, को मा0 आयोग की सुनवाई बैठक सर्किट हाउस, हल्द्वानी में अपने स्पष्टीकरण एवं उक्त कार्यों की प्रगति आख्या सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग)

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून:- जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में सबसे अधिक वक्फ सम्पत्तियां हैं, जो कि अतिक्रमिता होती जा रही हैं तथा वक्फ बोर्ड की आय की दर में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। अतिक्रमण के सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। वर्तमान में उक्त चार जनपदों में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तैनात हैं, जिनके द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि उनके पास अल्पसंख्यक का कार्य न देकर समाज कल्याण का कार्य सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि जनपदवार पंजीकृत वक्फ सम्पत्ति की सूची जिलाधिकारियों के माध्यम से सहायक अल्पसंख्यक अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रत्येक पंजीकृत वक्फ सम्पत्ति का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण भाग व वक्फ सम्पत्ति तथा जनपद में यदि अपंजीकृत वक्फ सम्पत्ति है, तो उसका भी सर्वेक्षण कर वर्तमान स्थिति से जिलाधिकारी के माध्यम से वक्फ बोर्ड के साथ ही मा0 आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0वक्फ बोर्ड/संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित जिला/सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून:- बैठक में उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्ष में कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद की भांति मदरसा परिषद की परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु समिति गठित की गयी है। यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून को निर्देशित किया गया कि जनपदों में चिन्हित परीक्षा केन्द्रों में एक-एक खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी नामित करते हुए परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

(कार्यवाही:-उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद, देहरादून)

उक्त के अतिरिक्त आयोग के संज्ञान में यह भी आया कि निदेशालय स्तर से अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में 15 सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की तैनाती की गयी है। जिनसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से इतर कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभाग की योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, जो अत्यन्त खेदजनक है। इस सम्बन्ध में पृथक से भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाय कि सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को कार्य/दायित्व सौंपते हुए विकासखण्ड स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें अल्पसंख्यक योजनाओं से लाभान्वित करें। इस सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड भी अपने स्तर से संबंधितों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/समस्त जिला अल्पसंख्यक क0अधिकारी)

सम्पूर्ण कार्य की समीक्षा करने पर निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त गति से किया जा रहा है। कतिपय निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। अनुबन्ध की जो शर्तें हैं, उनका भी उल्लंघन प्रतीत होता है। संबंधित जिलाधिकारियों के द्वारा भी अल्पसंख्यक समुदाय के निर्माणाधीन कार्यों का अनुश्रवण भी नहीं किया जाना प्रतीत होता है और न ही नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से थर्ड पार्टी/तकनीकी जांच अधिकारी अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यों के निरीक्षण/अनुश्रवण हेतु नामित किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण के पास तकनीकी अधिकारी नहीं है। जिससे कि कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में समय-समय पर जांच की जा सके। संबंधित जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद से संबंधित निर्माण कार्यों की समय-समय पर अल्पसंख्यक समुदाय के विकास से संबंधित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए आयोग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से भी अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के निर्माणाधीन कार्यों की जांच हेतु शासन स्तर से तकनीकी अधिकारी को नामित करते हुए आयोग को भी अवगत कराने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये जाते हैं कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में यदि अनियमितता पायी जाती है, तो संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी तथा प्रत्येक माह निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही:-सचिव/नियोजन विभाग, उ0शा0/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/समस्त कार्यदायी संस्था)

अन्त में बैठक में समस्त उपस्थितगणों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(मजहर नईम नवाब)

उपाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय-उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 313

/उ0अ0स0/बैठक-कार्यवृत्त/2021-22 दिनांक

10 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक एवं बैठक में उपस्थितगण।
10. समस्त जिला अल्पसंख्यक/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कार्यालय पत्रावली।

उपाध्यक्ष

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।